

Proc. Administrativo/Legislativo 328/2023

De: Matheus C. - SCA

Para: FC - Fiscal de Contratos

Data: 10/08/2023 às 15:58:40

Setores (CC):

FC

Setores envolvidos:

PRES, SCA, SC, CRB, FC

Medição 4 - Contrato nº 1/2023

Boa tarde,

segue medição nº 4, referente ao Contrato nº 1/2023.

Atenciosamente,

—

Matheus Moraes Costa

Anexos:

Medicao_4_S_J_PRESTACAO_DE_SERVICOS_LTDA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Matheus Moraes Costa	10/08/2023 15:58:54	1Doc	MATHEUS MORAES COSTA CPF 054.XXX.XXX-08
Luiz Carlos Maciel de Varg...	10/08/2023 17:21:30	1Doc	LUIZ CARLOS MACIEL DE VARGAS CPF 020.XXX.XXX...
Silvana Gonçalves da Silva...	10/08/2023 17:23:46	1Doc	SILVANA GONÇALVES DA SILVA CPF 050.XXX.XXX-0...
Helielton Guimarães de Pau...	14/08/2023 11:40:06	ICP-Brasil	GUIMARAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA CNPJ...
Thania Maria Caminski Gehl...	15/08/2023 14:00:04	1Doc	THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN CPF 777.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DEEA-42E8-40C7-46F5**



MEDIÇÃO DE OBRA

Medição - 04

Contrato - 01/2023

Origem - Tomada de Preços nº 1/2022

Contratada - S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.474.563/0001-36





Matheus Costa <matheus.cmpb@gmail.com>

4 medição

1 mensagem

Luizinho Vargas <luizinhovargas@hotmail.com>

31 de julho de 2023 às 21:13

Para: Matheus Costa <compras@patobranco.pr.leg.br>, Ronaldo - Câmara Pato Branco <administracao@patobranco.pr.leg.br>

Segue em anexo documentação referente a 4 medição.

ATT.

Luizinho

 **04 medição.rar**
4760K

Assinado por 5 pessoas: MATHEUS MORAES COSTA, LUIZ CARLOS MACIEL DE VARGAS, SILVANA GONÇALVES DA SILVA, HELIELTON GUIMARAES DE PAULA e THANIA MARIA CAMINHO KIGEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/DEEA-42E8-40C7-46F5> e informe o código DEEA-42E8-40C7-46F5



S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ – 40.474.563/0001-36

Rua Gonçalves Dias, 1113, São Cristovão, Pato Branco-PR

MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:		CLIENTE:	
Contrato de Prestação de Serviço de Obras e Engenharia		Reforma Câmara Municipal de Pato Branco - PR	
Fonte de Recursos:	Contrato:	Endereço:	
Próprio	01/2023	Rua Araribóia, 491	
Empresa Contratada		Período da Obra	
S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		17/01/2023 – 17/04/2023	
Número da Medição	Valor da Medição	Data da Emissão	
04	61.400,48	08/08/2023	

Luiz Carlos Maciel de Vargas
Preposto
S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 40.474.563/0001-36

Matheus Moraes Costa
Fiscal Administrativo
Câmara Municipal de Pato Branco – PR
CNPJ nº 76.898.196/0001-45

Helielton Guimarães de Paula
Fiscal Técnico
GUIMARÃES ENGENHARIA &
ARQUITETURA
EIRELI
CNPJ nº 28.553.301/0001-61



CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Serviços Não Executados

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.898.196/0001-45, com sede e foro na Rua Arariboia, 491, Centro, Pato Branco/PR, CEP: 85.501-262, representada neste ato por sua Presidente, Vereadora **Thânia Maria Caminski Gehlen**, inscrita no CPF/MF sob nº 777.142.619-00, portadora da Carteira de Identidade nº 10.817.945-7 (SSP-PR), residente e domiciliada na Rua Fiorelo Zandoná, 982, bairro Santa Terezinha, Pato Branco/PR, CEP: 85.506-010, doravante denominada **CONTRATANTE** e, do outro lado, **S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.474.563/0001-36, com sede na Rua Gonçalves Dias, 1113, bairro São Cristóvão, Pato Branco/PR, CEP: 85.508-222, neste ato representada por **Silvana Gonçalves da Silva**, inscrito no CPF/MF sob nº 050.287.001-09, portador da Carteira de Identidade nº 2472724-5 (SSP-MT), residente e domiciliado na Rua Rua Gonçalves Dias, 1113, bairro São Cristóvão, Pato Branco/PR, CEP: 85.508-222, doravante denominada **CONTRATADA**, consoante as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, Tomada de Preços nº 1/2022, Processo de Contratação nº 82/2022, em comum acordo suprimem do contrato nº 1/2023 o valor de R\$ 7.607,92 (sete mil seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos). Os valores a serem sumpridos são relativos aos seguintes itens do projeto originário de acordo com a proposta da CONTRATADA: i) 1.3 INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) INT no valor de R\$ 3.428,04 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos, ii) 1.3 INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT no valor de R\$ 1.138,00 (um mil cento e trinta e oito reais) iii) 7.1 REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA SALA 101 no valor de R\$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) iv) 7.1 PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 105 E 106 no valor de R\$ 233,07 (duzentos e trinta e três reais e sete centavos) v) 7.1 RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 105 E 106 no valor de R\$ 2.602,79 (dois mil seiscentos e dois reais e setenta e nove centavos) Conforme planilha original, em anexo, do contrato, mais os seguintes itens da planilha do 1º termo aditivo do contrato: i) 2.1 ELETROCALHA PERFURADA 100X50 MM no valor de R\$ 81,52 (oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

CONTRATANTE

Thânia Maria Caminski Gehlen
Presidente

CONTRATADA

Silvana Gonçalves da Silva
Representante legal

Luiz Carlos Maciel de Vargas
Preposto
S J PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 40.474.563/0001-36

Matheus Moraes Costa
Fiscal Administrativo
Câmara Municipal de Pato
Branco – PR
CNPJ nº 76.898.196/0001-45

Helielton Guimarães de Paula
Fiscal Técnico
GUIMARÃES ENGENHARIA &
ARQUITETURA
EIRELI
CNPJ nº 28.553.301/0001-61



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272- 1507



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / compras@patobranco.pr.leg.br



MEDIÇÃO OBRA DE REFORMA CÂMARA DE VEREADORES									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT. MED.	QUANT. ACUM.	VALOR MED.	VALOR ACUM.	%
1. GARAGEM									
1.1 PISO									
REMOÇÃO DE PISO COM DESGASTE COM EXECUÇÃO DE DRENOS	M³	12,53	R\$ 173,18	R\$ 2.169,85	12,53	12,53	R\$ 2.169,85	R\$ 2.169,85	100%
EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM COM POLIMENTO A BAMBOLÊ	M²	250,59	R\$ 294,14	R\$ 73.709,47	250,59	250,59	R\$ 73.709,47	R\$ 73.709,47	100%
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO 5W	UND	7,00	R\$ 151,02	R\$ 1.057,13	7,00	7,00	R\$ 1.057,13	R\$ 1.057,13	100%
INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR INDEPENDENTE	UND	2,00	R\$ 157,52	R\$ 315,03	2,00	2,00	R\$ 315,03	R\$ 315,03	100%
1.2 PORTÕES COM PASSAGEM DE AR									
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO/ GRADIL COM PORTA DE ABRIR 300X260	UND	1,00	R\$ 3.486,00	R\$ 3.486,00	1,00	1,00	R\$ 3.486,00	R\$ 3.486,00	100%
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO/ GRADIL ELEVADO/ MOTORIZADO 300X261	UND	1,00	R\$ 10.022,25	R\$ 10.022,25	1,00	1,00	R\$ 10.022,25	R\$ 10.022,25	100%
1.3 INSTALAÇÃO DE CALHAS									
INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) INT	M	34,20	R\$ 100,23	R\$ 3.428,04					0%
INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT	M	8,20	R\$ 138,78	R\$ 1.138,00					0%
1.4 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EMBORRACHADO									
BORRACHA PROTETOR DE COLUNA/ CANTONEIRA AUTOCOLANTE	UND	16,00	R\$ 39,59	R\$ 633,46	16,00	16,00	R\$ 633,46	R\$ 633,46	100%
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA (ÁREA REF 2 DEMÃOS)	M	74,40	R\$ 5,93	R\$ 440,91	74,40	74,40	R\$ 440,91	R\$ 440,91	100%
2. SUBSOLO - FUNDOS									
2.1 PAREDE SALA DE LANCHES COM INFILTRAÇÃO									
VEDAÇÃO DAS JUNTAS DAS ESQUADRIAS (EXTERNO) 138 CM	UND	4,00	R\$ 273,90	R\$ 1.095,60	4,00	4,00	R\$ 1.095,60	R\$ 1.095,60	100%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE	M²	43,14	R\$ 4,68	R\$ 201,95	43,14	43,14	R\$ 201,95	R\$ 201,95	100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS)	M²	43,14	R\$ 52,28	R\$ 2.255,25	43,14	43,14	R\$ 2.255,25	R\$ 2.255,25	100%
3. PLENÁRIO									
3.1 PORTAS MADEIRA (ENROSCANDO, DESCOLANDO)									
MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM	UND	7,00	R\$ 132,75	R\$ 929,28	7,00	7,00	R\$ 132,75	R\$ 132,75	100%
3.2 JANELA GRANDE PROBLEMA DE FECHAMENTO									
REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA 360 X 300 CM FOLHAS PANORAMICAS	UND	1,00	R\$ 124,50	R\$ 124,50	1,00	1,00	R\$ 124,50	R\$ 124,50	100%
3.3 INFILTRAÇÃO HALL ENTRADA/ GESSO DANIFICADO PAREDE E FORRO									
PRIMER IMPERMEABILIZANTE	M²	32,10	R\$ 4,68	R\$ 150,27	32,10	32,10	R\$ 150,27	R\$ 150,27	100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS)	M²	32,10	R\$ 52,28	R\$ 1.678,11	32,10	32,10	R\$ 1.678,11	R\$ 1.678,11	100%
3.4 ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DO TABLADO									
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO DE TABLADO	M²	98,97	R\$ 676,18	R\$ 66.921,97	98,97	98,97	R\$ 66.921,97	R\$ 66.921,97	100%
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO	UND	13,00	R\$ 152,00	R\$ 1.976,03	13,00	13,00	R\$ 1.976,03	R\$ 1.976,03	100%
INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO/ GARAGEM	UND	1,00	R\$ 694,46	R\$ 694,46	1,00	1,00	R\$ 694,46	R\$ 694,46	100%
FIXAÇÃO LATERAL DE GUARDA CORPO E PINTURA 3,48 X 1,10	M	3,48	R\$ 527,01	R\$ 1.833,99	3,48	3,48	R\$ 1.833,99	R\$ 1.833,99	100%
REMOÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELA VITRINE (HALL ELEVADOR/ PAREDE MURAL)	M²	2,84	R\$ 149,81	R\$ 425,46	2,84	2,84	R\$ 199,20	R\$ 199,20	100%
REMOÇÃO DE PORTA DE ABRIR 90 CM	UND	2,00	R\$ 99,60	R\$ 199,20	2,00	2,00	R\$ 99,60	R\$ 199,20	100%
INSTALAÇÃO DE PORTA DESLIZANTE 90 CM	UND	2,00	R\$ 1.251,19	R\$ 2.502,38	1,00	1,00	R\$ 1.251,19	R\$ 2.502,38	100%
3.5 ADEQUAÇÃO DOS LAVABOS - GALERIA									
REMOÇÃO DE PEDRAS E PIA DE LAVABO	UND	2,00	R\$ 498,00	R\$ 996,00	2,00	2,00	R\$ 498,00	R\$ 498,00	100%
INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM TORNEIRA	UND	2,00	R\$ 1.369,50	R\$ 2.739,00	2,00	2,00	R\$ 2.739,00	R\$ 2.739,00	100%
INSTALAÇÃO DE PEDRAS COM CUBA 60 X 39 CM	UND	2,00	R\$ 1.120,50	R\$ 2.241,00	2,00	2,00	R\$ 2.241,00	R\$ 2.241,00	100%
AMPLIAÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO/ JANELA - P/ MURAL	M²	4,92	R\$ 149,81	R\$ 737,07	7,92	7,92	R\$ 737,07	R\$ 737,07	100%
INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA 2 FOLHAS ABRIR 100X219/ 100X2019	UND	1,00	R\$ 9.960,00	R\$ 9.960,00					0%
4. TÉRREO									
INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA	UND	1,00	R\$ 5.007,39	R\$ 5.007,39	1,00	1,00	R\$ 5.007,39	R\$ 5.007,39	100%
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 200 X 150 CM	UND	1,00	R\$ 5.313,83	R\$ 5.313,83	1,00	1,00	R\$ 5.313,83	R\$ 5.313,83	100%
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 450 X 150 CM	UND	1,00	R\$ 9.475,70	R\$ 9.475,70	1,00	1,00	R\$ 9.475,70	R\$ 9.475,70	100%
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 195 X 150 CM	UND	1,00	R\$ 5.247,68	R\$ 5.247,68	1,00	1,00	R\$ 5.247,68	R\$ 5.247,68	100%
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 295 X 50 CM	UND	1,00	R\$ 4.748,43	R\$ 4.748,43	1,00	1,00	R\$ 4.748,43	R\$ 4.748,43	100%
5. ADEQUAÇÃO PARAPEITO CENTRAL 1º, 2º E 3º PAVIMENTO									
REMOÇÃO DE GUARDA EXISTENTE H:1,10	M	75,60	R\$ 0,92	R\$ 69,65	75,60	75,60	R\$ 69,95	R\$ 69,95	100%
FIXAÇÃO DE NOVO GUARDA CORPO E PINTURA H: 1,10	M	75,60	R\$ 858,75	R\$ 64.921,59	75,60	75,60	R\$ 64.921,59	R\$ 64.921,59	100%
6. TÉRREO-FUNDOS									
PRIMER IMPERMEABILIZANTE	M²	73,26	R\$ 4,68	R\$ 342,94	73,26	73,26	R\$ 342,94	R\$ 342,94	100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS)	M²	73,26	R\$ 52,28	R\$ 3.829,85	73,26	73,26	R\$ 3.829,85	R\$ 3.829,85	100%

INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO EM GESSO/ MATERIAL ANTIRUIDO/ACÚSTICO	M²	21,49	R\$ 288,40	R\$ 6.198,38	21,49	21,49	R\$ 6.198,38	R\$ 6.198,38	100%
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM	UND	1,00	R\$ 1.113,47	R\$ 1.113,47	1,00	1,00	R\$ 1.113,47	R\$ 1.113,47	100%
INSTALAÇÃO DE JANELA VITRINE 200 x 100	UND	1,00	R\$ 311,25	R\$ 311,25	1,00	1,00	R\$ 311,25	R\$ 311,25	100%
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DUPLAS EMBUTIDAS NA PAREDE/ GESSO	UND	3,00	R\$ 152,00	R\$ 456,01	3,00	3,00	R\$ 456,01	R\$ 456,01	100%
7. 1o ANDAR									
REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA SALA 101	UND	1,00	R\$ 124,50	R\$ 124,50					0%
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO E ACABAMENTO	M²	9,77	R\$ 3,83	R\$ 37,48					0%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 105 E 106	M²	49,79	R\$ 4,68	R\$ 233,07					0%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 105 E 106	M²	49,79	R\$ 52,28	R\$ 2.602,79					0%
8. 2o ANDAR									
MANUTENÇÃO DE RODAPÉ SALA 204	M	18,44	R\$ 40,21	R\$ 741,54	18,44	18,44	R\$ 741,54	R\$ 741,54	100%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 205 E 206	M²	49,79	R\$ 4,68	R\$ 233,07	49,79	49,79	R\$ 233,07	R\$ 233,07	100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 205 E 206	M²	49,79	R\$ 52,28	R\$ 2.602,79	49,79	49,79	R\$ 2.602,79	R\$ 2.602,79	100%
9. 3o ANDAR									
VEDAÇÃO DAS JUNTAS/ REJUNTE CORREDOR	M²	7,00	R\$ 18,90	R\$ 132,29	7,00	7,00	R\$ 132,29	R\$ 132,29	100%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 301 E 305	M²	49,79	R\$ 4,68	R\$ 233,07	49,79	49,79	R\$ 233,07	R\$ 233,07	100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 301 E 305	M²	49,79	R\$ 49,80	R\$ 2.479,44	49,79	49,79	R\$ 2.479,44	R\$ 2.479,44	100%
ASSENTAMENTO DE PEDRA 150 x 10 CM	UND	1,00	R\$ 405,72	R\$ 405,72	1,00	1,00	R\$ 405,72	R\$ 405,72	100%
RECORTE E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO 150 x 10 CM	UND	1,00	R\$ 117,89	R\$ 117,89	1,00	1,00	R\$ 117,89	R\$ 117,89	100%
10. BANHEIROS									
MANUTENÇÃO PONTOS DE ESGOTO/ SIFÃO	UND	19,00	R\$ 25,63	R\$ 487,06	19,00	19,00	R\$ 487,06	R\$ 487,06	100%
MANUTENÇÃO/ REVISÃO DE RALOS	UND	15,00	R\$ 22,17	R\$ 332,60	15,00	15,00	R\$ 332,60	R\$ 332,60	100%
MANUTENÇÃO/ REGULAGEM AÇIONAMENTOS DE CAIXA DESCARGA	UND	18,00	R\$ 373,50	R\$ 6.723,00	18,00	18,00	R\$ 6.723,00	R\$ 6.723,00	100%
REGULAGEM DO NÍVEL/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE CUBA - LAVABO	UND	1,00	R\$ 373,50	R\$ 373,54	1,00	1,00	R\$ 373,54	R\$ 373,54	100%
11. FACHADA DE VIDRO E DIVISÓRIA DOS GABINETES									
MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DE VIDROS	M²	122,40	R\$ 543,38	R\$ 66.509,74					0%
ACABAMENTO DE DIVISÓRIAS DE CANTO	UND	11,00	R\$ 80,91	R\$ 890,04					0%
12. PORTAS E FECHADURAS									
MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM	UND	61,00	R\$ 132,75	R\$ 8.098,02	61,00	61,00	R\$ 8.098,02	R\$ 8.098,02	100%
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM GARAGEM/ELEVADOR	UND	1,00	R\$ 1.113,47	R\$ 1.113,47	1,00	1,00	R\$ 1.113,47	R\$ 1.113,47	100%
MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE FECHADURAS	UND	62,00	R\$ 199,20	R\$ 12.350,40	62,00	62,00	R\$ 12.350,40	R\$ 12.350,40	100%
13. TELHADOS									
SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO	M²	252,42	R\$ 68,13	R\$ 17.196,47	252,42	252,42	R\$ 17.196,47	R\$ 17.196,47	100%
TRATAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ANCORAGEM 30 CM	M²	297,23	R\$ 68,56	R\$ 20.378,86	27,50	297,23	R\$ 1.885,46	R\$ 20.378,86	100%
APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE TPO PLENÁRIO	M²	322,00	R\$ 162,81	R\$ 52.424,39	322,00	322,00	R\$ 52.424,39	R\$ 52.424,39	100%
PROT. MECÂNICA DE SUP. HORIZ. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM	M²	268,54	R\$ 41,09	R\$ 12.325,50	27,50	268,54	R\$ 1.262,20	R\$ 12.325,50	100%
				R\$ 510.244,57			R\$ 60.845,94	R\$ 423.800,28	

S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 40.474.563/0001-36

LUIZ CARLOS M. DE VARGAS
Arquiteto Urbanista
CAU/PR A128028-7

MEDIÇÃO ADITIVO OBRA DE REFORMA CÂMARA DE VEREADORES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT. MED.	QUANT. ACUM.	VALOR MED.	VALOR ACUM.	%
1. PLACA DE OBRA									
Placa de obra (para construção civil), em chapa galvanizada nº 22, tamanho de 2m x 1,15m	M²	1,00	R\$ 397,02	R\$ 4.973,64	397,02	397,02	R\$ 4.973,64	R\$ 4.973,64	100%
2. PLENARIO									
2.1 ELÉTRICA/SOM									
Suporte metálico para televisão 86 polegadas, estrutura de 40x40mm, espessura 0,9mm	M	10,00	R\$ 55,46	R\$ 554,54	10,00	10,00	R\$ 554,54	R\$ 554,54	100%
Mão de obra recortes de paredes	M	30,00	R\$ 10,00	R\$ 299,86	10,00	10,00	R\$ 299,86	R\$ 299,86	100%
Mão de obra colocação de tubulação (mangueiras) (piso)	M	103,00	R\$ 15,71	R\$ 1.618,00	103,00	103,00	R\$ 1.618,00	R\$ 1.618,00	100%
Mão de obra colocação de caixas de passagem (piso)	UND	9,00	R\$ 309,67	R\$ 2.786,46	9,00	9,00	R\$ 2.786,46	R\$ 2.786,46	100%
Mão de obra instalação de circuito elétrico (ar condicionado)	M	500,00	R\$ 15,71	R\$ 7.854,38	500,00	500,00	R\$ 7.854,38	R\$ 7.854,38	100%
Reboco em cortes de parede	M²	3,00	R\$ 53,97	R\$ 161,88	3,00	3,00	R\$ 161,88	R\$ 161,88	100%
Fiação elétrica cabo flexível 2,5mm	M	66,00	R\$ 10,68	R\$ 704,88	66,00	66,00	R\$ 704,88	R\$ 704,88	100%
Fiação elétrica cabo flexível 6mm (ar condicionado)	M	500,00	R\$ 24,19	R\$ 12.092,76	500,00	500,00	R\$ 12.092,76	R\$ 12.092,76	100%
Caixa de passagem CPD 40 x40cm (metálica)	UND	1,00	R\$ 344,89	R\$ 344,82	1,00	1,00	R\$ 344,82	R\$ 344,82	100%
Caixa de passagem CPD 30 x 30cm (metálica)	UND	5,00	R\$ 209,71	R\$ 1.048,33	5,00	5,00	R\$ 1.048,33	R\$ 1.048,33	100%
Caixa de passagem CPD 15 x 15cm (metálica)	UND	3,00	R\$ 69,21	R\$ 207,59	3,00	3,00	R\$ 207,59	R\$ 207,59	100%
Mangueira corrugada preta 3"	M	27,00	R\$ 10,28	R\$ 277,60	27,00	27,00	R\$ 277,60	R\$ 277,60	100%
Mangueira corrugada preta 2"	M	32,00	R\$ 7,35	R\$ 235,01	32,00	32,00	R\$ 235,01	R\$ 235,01	100%
Mangueira corrugada amarela 1"	M	44,00	R\$ 5,12	R\$ 225,10	44,00	44,00	R\$ 225,10	R\$ 225,10	100%
Caixas de luz 2x4	UND	8,00	R\$ 2,51	R\$ 20,12	8,00	8,00	R\$ 20,12	R\$ 20,12	100%
Caixas de luz 4x4	UND	7,00	R\$ 5,32	R\$ 37,21	7,00	7,00	R\$ 37,21	R\$ 37,21	100%
Eletrocalha perfurada 100x50mm	M	3,00	R\$ 27,18	R\$ 81,52	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
2.2. PINTURA PLENARIO									
Pintura interna do plenário de sessões	M²	410,00	R\$ 52,28	R\$ 21.429,51	410,00	410,00	R\$ 21.429,51	R\$ 21.429,51	100%
Pintura interna do forro do plenário de sessões	M²	330,00	R\$ 52,28	R\$ 17.248,14	330,00	330,00	R\$ 17.248,14	R\$ 17.248,14	100%
Massa corrida paredes plenário de sessões	M²	90,00	R\$ 19,00	R\$ 1.709,54	90,00	90,00	R\$ 1.709,54	R\$ 1.709,54	100%
Troca de piso banheiros plenário de sessões	M²	4,50	R\$ 31,03	R\$ 139,59	4,50	4,50	R\$ 139,59	R\$ 139,59	100%
Desmanche de forro de gesso drywall	M²	55,88	R\$ 6,76	R\$ 377,69	55,88	55,88	R\$ 377,69	R\$ 377,69	100%
Retirada de resíduos de gesso forro drywall	M²	55,88	R\$ 3,83	R\$ 214,23	55,88	55,88	R\$ 214,23	R\$ 214,23	100%
Fornecimento de forro de gesso drywall	M²	55,88	R\$ 178,16	R\$ 9.953,56	55,88	55,88	R\$ 9.953,56	R\$ 9.953,56	100%
Instalação de forro de gesso drywall	M²	55,88	R\$ 32,58	R\$ 1.820,30	55,88	55,88	R\$ 1.820,30	R\$ 1.820,30	100%
Fechamento parcial de portas em gesso drywall	M²	6,00	R\$ 151,06	R\$ 906,15	6,00	6,00	R\$ 906,15	R\$ 906,15	100%
Reparos em gesso drywall	M²	2,00	R\$ 152,30	R\$ 304,54	2,00	2,00	R\$ 304,54	R\$ 304,54	100%
Rebaixamento em gesso drywall	M	38,10	R\$ 153,55	R\$ 5.848,93	38,10	38,10	R\$ 5.848,93	R\$ 5.848,93	100%
Cortes de 84x84cm em gesso drywall, para colocação de ar condicionado	UND	4,00	R\$ 25,77	R\$ 103,07	4,00	4,00	R\$ 103,07	R\$ 103,07	100%
3. SALA DE REUNIÕES									
3.1 TÉRREO-FUNDOS									
Pintura do teto, duas de mão	M²	65,00	R\$ 52,28	R\$ 3.397,36	65,00	65,00	R\$ 3.397,36	R\$ 3.397,36	100%
Fechamento de teto em gesso drywall	M²	1,50	R\$ 151,06	R\$ 226,53	1,50	1,50	R\$ 226,53	R\$ 226,53	100%
Lâmpadas de led de embutir, de 30x30cm, 24W, 6500K	UND	2,00	R\$ 55,83	R\$ 111,63	2,00	2,00	R\$ 111,63	R\$ 111,63	100%
4. GARAGEM									
4.1 PISO									
Canaleta metálica em U na garagem, 100x40mm	M	18,44	R\$ 256,98	R\$ 4.290,72	0,18	0,18	R\$ 4.290,72	R\$ 4.290,72	100%
							R\$ 554,54	R\$ 101.523,67	

Vitorino, PR 22 de maio de 2023

S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 40.474.563/0001-36

LUIZ CARLOS M. DE VARGAS
Arquiteto Urbanista
CAU/PR A128028-7



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEEA-42E8-40C7-46F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MATHEUS MORAES COSTA** (CPF 054.XXX.XXX-08) em 10/08/2023 15:58:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **LUIZ CARLOS MACIEL DE VARGAS** (CPF 020.XXX.XXX-10) em 10/08/2023 17:21:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **SILVANA GONÇALVES DA SILVA** (CPF 050.XXX.XXX-09) em 10/08/2023 17:23:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **GUIMARAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** (CNPJ 28.553.301/0001-61) VIA PORTADOR
HELIELTON GUIMARAES DE PAULA (CPF 016.XXX.XXX-20) em 14/08/2023 11:40:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN** (CPF 777.XXX.XXX-00) em 15/08/2023 14:00:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/DEEA-42E8-40C7-46F5>

Proc. Administrativo/Legislativo 1- 328/2023

De: Helielton Guimarães de Paula

Para: -

Data: 14/08/2023 às 11:46:49

Bom Dia
Segue assinado conforme solicitado

Anexos:

assinado_helielton_emissao_DEEA42E840C746F5A134DDAA_proc_administrativo_legislativo_328_2023_assinado.pdf



MEDIÇÃO DE OBRA

Medição - 04

Contrato - 01/2023

Origem - Tomada de Preços nº 1/2022

**Contratada - S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 40.474.563/0001-36**





Matheus Costa <matheus.cmpb@gmail.com>

4 medição

1 mensagem

Luizinho Vargas <luizinhovargas@hotmail.com>

31 de julho de 2023 às 21:11

Para: Matheus Costa <compras@patobranco.pr.leg.br>, Ronaldo - Câmara Pato Branco <administracao@patobranco.pr.leg.br>

Segue em anexo documentação referente a 4 medição.

ATT.

Luizinho

 **04 medição.rar**
4760K

S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ – 40.474.563/0001-36

Rua Gonçalves Dias, 1113, São Cristovão, Pato Branco-PR

MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:		CLIENTE:	
Contrato de Prestação de Serviço de Obras e Engenharia		Reforma Câmara Municipal de Pato Branco - PR	
Fonte de Recursos:	Contrato:	Endereço:	
Próprio	01/2023	Rua Araribóia, 491	
Empresa Contratada		Período da Obra	
S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		17/01/2023 – 17/04/2023	
Número da Medição	Valor da Medição	Data da Emissão	
04	61.400,48	08/08/2023	

Luiz Carlos Maciel de Vargas
Preposto
S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 40.474.563/0001-36

Matheus Moraes Costa
Fiscal Administrativo
Câmara Municipal de Pato Branco – PR
CNPJ nº 76.898.196/0001-45

Helielton Guimarães de Paula
Fiscal Técnico
GUIMARÃES ENGENHARIA &
ARQUITETURA
EIRELI
CNPJ nº 28.553.301/0001-61



Serviços Não Executados

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.898.196/0001-45, com sede e foro na Rua Arariboia, 491, Centro, Pato Branco/PR, CEP: 85.501-262, representada neste ato por sua Presidente, Vereadora **Thânia Maria Caminski Gehlen**, inscrita no CPF/MF sob nº 777.142.619-00, portadora da Carteira de Identidade nº 10.817.945-7 (SSP-PR), residente e domiciliada na Rua Fiorelo Zandoná, 982, bairro Santa Terezinha, Pato Branco/PR, CEP: 85.506-010, doravante denominada **CONTRATANTE** e, do outro lado, **S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.474.563/0001-36, com sede na Rua Gonçalves Dias, 1113, bairro São Cristóvão, Pato Branco/PR, CEP: 85.508-222, neste ato representada por **Silvana Gonçalves da Silva**, inscrito no CPF/MF sob nº 050.287.001-09, portador da Carteira de Identidade nº 2472724-5 (SSP-MT), residente e domiciliado na Rua Rua Gonçalves Dias, 1113, bairro São Cristóvão, Pato Branco/PR, CEP: 85.508-222, doravante denominada **CONTRATADA**, consoante as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, Tomada de Preços nº 1/2022, Processo de Contratação nº 82/2022, em comum acordo suprimem do contrato nº 1/2023 o valor de R\$ 7.607,92 (sete mil seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos). Os valores a serem sumpridos são relativos aos seguintes itens do projeto originário de acordo com a proposta da CONTRATADA: i) 1.3 INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) INT no valor de R\$ 3.428,04 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos, ii) 1.3 INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT no valor de R\$ 1.138,00 (um mil cento e trinta e oito reais) iii) 7.1 REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA SALA 101 no valor de R\$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) iv) 7.1 PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 105 E 106 no valor de R\$ 233,07 (duzentos e trinta e três reais e sete centavos) v) 7.1 RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 105 E 106 no valor de R\$ 2.602,79 (dois mil seiscentos e dois reais e setenta e nove centavos) Conforme planilha original, em anexo, do contrato, mais os seguintes itens da planilha do 1º termo aditivo do contrato: i) 2.1 ELETROCALHA PERFURADA 100X50 MM no valor de R\$ 81,52 (oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

CONTRATANTE

Thânia Maria Caminski Gehlen
Presidente

CONTRATADA

Silvana Gonçalves da Silva
Representante legal

Luiz Carlos Maciel de Vargas
Preposto
S J PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 40.474.563/0001-36

Matheus Moraes Costa
Fiscal Administrativo
Câmara Municipal de Pato
Branco – PR
CNPJ nº 76.898.196/0001-45

Helielton Guimarães de Paula
Fiscal Técnico
GUIMARÃES ENGENHARIA &
ARQUITETURA
EIRELI
CNPJ nº 28.553.301/0001-61



MEDIÇÃO OBRA DE REFORMA CÂMARA DE VEREADORES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT. MED.	QUANT. ACUM.	VALOR MED.	VALOR ACUM.	%
1. GARAGEM									
1.1 PISO									
REMOÇÃO DE PISO COM DESGASTE COM EXECUÇÃO DE DRENOS	M³	12,53	R\$ 173,18	R\$ 2.169,85	12,53	12,53	R\$ 2.169,85	R\$ 2.169,85	100%
EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM COM POLIMENTO A BAMBOLÊ	M²	250,59	R\$ 294,14	R\$ 73.709,47	250,59	250,59	R\$ 73.709,47	R\$ 73.709,47	100%
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO 5W	UND	7,00	R\$ 151,02	R\$ 1.057,13	7,00	7,00	R\$ 1.057,13	R\$ 1.057,13	100%
INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR INDEPENDENTE	UND	2,00	R\$ 157,52	R\$ 315,03	2,00	2,00	R\$ 315,03	R\$ 315,03	100%
1.2 PORTÕES COM PASSAGEM DE AR									
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO/ GRADIL COM PORTA DE ABRIR 300X260	UND	1,00	R\$ 3.486,00	R\$ 3.486,00	1,00	1,00	R\$ 3.486,00	R\$ 3.486,00	100%
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO/ GRADIL ELEVADO/ MOTORIZADO 300X261	UND	1,00	R\$ 10.022,25	R\$ 10.022,25	1,00	1,00	R\$ 10.022,25	R\$ 10.022,25	100%
1.3 INSTALAÇÃO DE CALHAS									
INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) INT	M	34,20	R\$ 100,23	R\$ 3.428,04					0%
INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT	M	8,20	R\$ 138,78	R\$ 1.138,00					0%
1.4 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EMBORRACHADO									
BORRACHA PROTETOR DE COLUNA/ CANTONEIRA AUTOCOLANTE	UND	16,00	R\$ 39,59	R\$ 633,46	16,00	16,00	R\$ 633,46	R\$ 633,46	100%
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA (ÁREA REF 2 DEMÃOS)	M	74,40	R\$ 5,93	R\$ 440,91	74,40	74,40	R\$ 440,91	R\$ 440,91	100%
2. SUBSOLO - FUNDOS									
2.1 PAREDE SALA DE LANCHES COM INFILTRAÇÃO									
VEDAÇÃO DAS JUNTAS DAS ESQUADRIAS (EXTERNO) 138 CM	UND	4,00	R\$ 273,90	R\$ 1.095,60	4,00	4,00	R\$ 1.095,60	R\$ 1.095,60	100%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE	M²	43,14	R\$ 4,68	R\$ 201,95	43,14	43,14	R\$ 201,95	R\$ 201,95	100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS)	M²	43,14	R\$ 52,28	R\$ 2.255,25	43,14	43,14	R\$ 2.255,25	R\$ 2.255,25	100%
3. PLENÁRIO									
3.1 PORTAS MADEIRA (ENROSCANDO, DESCOLANDO)									
MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM	UND	7,00	R\$ 132,75	R\$ 929,28	7,00	7,00	R\$ 132,75	R\$ 132,75	100%
3.2 JANELA GRANDE PROBLEMA DE FECHAMENTO									
REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA 360 X 300 CM FOLHAS PANORAMICAS	UND	1,00	R\$ 124,50	R\$ 124,50	1,00	1,00	R\$ 124,50	R\$ 124,50	100%
3.3 INFILTRAÇÃO HALL ENTRADA/ GESSO DANIFICADO PAREDE E FORRO									
PRIMER IMPERMEABILIZANTE	M²	32,10	R\$ 4,68	R\$ 150,27	32,10	32,10	R\$ 150,27	R\$ 150,27	100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS)	M²	32,10	R\$ 52,28	R\$ 1.678,11	32,10	32,10	R\$ 1.678,11	R\$ 1.678,11	100%
3.4 ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DO TABLADO									
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO DE TABLADO	M²	98,97	R\$ 676,18	R\$ 66.921,97	98,97	98,97	R\$ 66.921,97	R\$ 66.921,97	100%
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO	UND	13,00	R\$ 152,00	R\$ 1.976,03	13,00	13,00	R\$ 1.976,03	R\$ 1.976,03	100%
INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO/ GARAGEM	UND	1,00	R\$ 694,46	R\$ 694,46	1,00	1,00	R\$ 694,46	R\$ 694,46	100%
FIXAÇÃO LATERAL DE GUARDA CORPO E PINTURA 3,48 X 1,10	M	3,48	R\$ 527,01	R\$ 1.833,99	3,48	3,48	R\$ 1.833,99	R\$ 1.833,99	100%
REMOÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELA VITRINE (HALL ELEVADOR/ PAREDE MURAL)	M²	2,84	R\$ 149,81	R\$ 425,46	2,84	2,84	R\$ 199,20	R\$ 199,20	100%
REMOÇÃO DE PORTA DE ABRIR 90 CM	UND	2,00	R\$ 99,60	R\$ 199,20	2,00	2,00	R\$ 99,60	R\$ 199,20	100%
INSTALAÇÃO DE PORTA DESLIZANTE 90 CM	UND	2,00	R\$ 1.251,19	R\$ 2.502,38	1,00	1,00	R\$ 1.251,19	R\$ 2.502,38	100%
3.5 ADEQUAÇÃO DOS LAVABOS - GALERIA									
REMOÇÃO DE PEDRAS E PIA DE LAVABO	UND	2,00	R\$ 498,00	R\$ 996,00	2,00	2,00	R\$ 498,00	R\$ 498,00	100%
INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM TORNEIRA	UND	2,00	R\$ 1.369,50	R\$ 2.739,00	2,00	2,00	R\$ 2.739,00	R\$ 2.739,00	100%
INSTALAÇÃO DE PEDRAS COM CUBA 60 X 39 CM	UND	2,00	R\$ 1.120,50	R\$ 2.241,00	2,00	2,00	R\$ 2.241,00	R\$ 2.241,00	100%
AMPLIAÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO/ JANELA - P/ MURAL	M²	4,92	R\$ 149,81	R\$ 737,07	7,92	7,92	R\$ 737,07	R\$ 737,07	100%
INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA 2 FOLHAS ABRIR 100X219/ 100X2019	UND	1,00	R\$ 9.960,00	R\$ 9.960,00					0%
4. TÉRREO									
INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA	UND	1,00	R\$ 5.007,39	R\$ 5.007,39	1,00	1,00	R\$ 5.007,39	R\$ 5.007,39	100%
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 200 X 150 CM	UND	1,00	R\$ 5.313,83	R\$ 5.313,83	1,00	1,00	R\$ 5.313,83	R\$ 5.313,83	100%
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 450 X 150 CM	UND	1,00	R\$ 9.475,70	R\$ 9.475,70	1,00	1,00	R\$ 9.475,70	R\$ 9.475,70	100%
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 195 X 150 CM	UND	1,00	R\$ 5.247,68	R\$ 5.247,68	1,00	1,00	R\$ 5.247,68	R\$ 5.247,68	100%
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 295 X 50 CM	UND	1,00	R\$ 4.748,43	R\$ 4.748,43	1,00	1,00	R\$ 4.748,43	R\$ 4.748,43	100%
5. ADEQUAÇÃO PARAPEITO CENTRAL 1º, 2º E 3º PAVIMENTO									
REMOÇÃO DE GUARDA EXISTENTE H:1,10	M	75,60	R\$ 0,92	R\$ 69,65	75,60	75,60	R\$ 69,95	R\$ 69,95	100%
FIXAÇÃO DE NOVO GUARDA CORPO E PINTURA H: 1,10	M	75,60	R\$ 858,75	R\$ 64.921,59	75,60	75,60	R\$ 64.921,59	R\$ 64.921,59	100%
6. TÉRREO-FUNDOS									
PRIMER IMPERMEABILIZANTE	M²	73,26	R\$ 4,68	R\$ 342,94	73,26	73,26	R\$ 342,94	R\$ 342,94	100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS)	M²	73,26	R\$ 52,28	R\$ 3.829,85	73,26	73,26	R\$ 3.829,85	R\$ 3.829,85	100%

INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO EM GESSO/ MATERIAL ANTIRUIDO/ACÚSTICO	M²	21,49	R\$ 288,40	R\$ 6.198,38	21,49	21,49	R\$ 6.198,38	R\$ 6.198,38	100%	
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM	UND	1,00	R\$ 1.113,47	R\$ 1.113,47	1,00	1,00	R\$ 1.113,47	R\$ 1.113,47	100%	
INSTALAÇÃO DE JANELA VITRINE 200 x 100	UND	1,00	R\$ 311,25	R\$ 311,25	1,00	1,00	R\$ 311,25	R\$ 311,25	100%	
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DUPLAS EMBUTIDAS NA PAREDE/ GESSO	UND	3,00	R\$ 152,00	R\$ 456,01	3,00	3,00	R\$ 456,01	R\$ 456,01	100%	
7. 1o ANDAR										
REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA SALA 101	UND	1,00	R\$ 124,50	R\$ 124,50					0%	
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO E ACABAMENTO	M²	9,77	R\$ 3,83	R\$ 37,48					0%	
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 105 E 106	M²	49,79	R\$ 4,68	R\$ 233,07					0%	
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 105 E 106	M²	49,79	R\$ 52,28	R\$ 2.602,79					0%	
8. 2o ANDAR										
MANUTENÇÃO DE RODAPÉ SALA 204	M	18,44	R\$ 40,21	R\$ 741,54	18,44	18,44	R\$ 741,54	R\$ 741,54	100%	
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 205 E 206	M²	49,79	R\$ 4,68	R\$ 233,07	49,79	49,79	R\$ 233,07	R\$ 233,07	100%	
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 205 E 206	M²	49,79	R\$ 52,28	R\$ 2.602,79	49,79	49,79	R\$ 2.602,79	R\$ 2.602,79	100%	
9. 3o ANDAR										
VEDAÇÃO DAS JUNTAS/ REJUNTE CORREDOR	M²	7,00	R\$ 18,90	R\$ 132,29	7,00	7,00	R\$ 132,29	R\$ 132,29	100%	
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 301 E 305	M²	49,79	R\$ 4,68	R\$ 233,07	49,79	49,79	R\$ 233,07	R\$ 233,07	100%	
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 301 E 305	M²	49,79	R\$ 49,80	R\$ 2.479,44	49,79	49,79	R\$ 2.479,44	R\$ 2.479,44	100%	
ASSENTAMENTO DE PEDRA 150 x 10 CM	UND	1,00	R\$ 405,72	R\$ 405,72	1,00	1,00	R\$ 405,72	R\$ 405,72	100%	
RECORTE E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO 150 x 10 CM	UND	1,00	R\$ 117,89	R\$ 117,89	1,00	1,00	R\$ 117,89	R\$ 117,89	100%	
10. BANHEIROS										
MANUTENÇÃO PONTOS DE ESGOTO/ SIFÃO	UND	19,00	R\$ 25,63	R\$ 487,06	19,00	19,00	R\$ 487,06	R\$ 487,06	100%	
MANUTENÇÃO/ REVISÃO DE RALOS	UND	15,00	R\$ 22,17	R\$ 332,60	15,00	15,00	R\$ 332,60	R\$ 332,60	100%	
MANUTENÇÃO/ REGULAGEM AÇIONAMENTOS DE CAIXA DESCARGA	UND	18,00	R\$ 373,50	R\$ 6.723,00	18,00	18,00	R\$ 6.723,00	R\$ 6.723,00	100%	
REGULAGEM DO NÍVEL/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE CUBA - LAVABO	UND	1,00	R\$ 373,50	R\$ 373,54	1,00	1,00	R\$ 373,54	R\$ 373,54	100%	
11. FACHADA DE VIDRO E DIVISÓRIA DOS GABINETES										
MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DE VIDROS	M²	122,40	R\$ 543,38	R\$ 66.509,74					0%	
ACABAMENTO DE DIVISÓRIAS DE CANTO	UND	11,00	R\$ 80,91	R\$ 890,04					0%	
12. PORTAS E FECHADURAS										
MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM	UND	61,00	R\$ 132,75	R\$ 8.098,02	61,00	61,00	R\$ 8.098,02	R\$ 8.098,02	100%	
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM GARAGEM/ELEVADOR	UND	1,00	R\$ 1.113,47	R\$ 1.113,47	1,00	1,00	R\$ 1.113,47	R\$ 1.113,47	100%	
MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE FECHADURAS	UND	62,00	R\$ 199,20	R\$ 12.350,40	62,00	62,00	R\$ 12.350,40	R\$ 12.350,40	100%	
13. TELHADOS										
SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO	M²	252,42	R\$ 68,13	R\$ 17.196,47	252,42	252,42	R\$ 17.196,47	R\$ 17.196,47	100%	
TRATAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ANCORAGEM 30 CM	M²	297,23	R\$ 68,56	R\$ 20.378,86	27,50	297,23	R\$ 1.885,46	R\$ 20.378,86	100%	
APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE TPO PLENÁRIO	M²	322,00	R\$ 162,81	R\$ 52.424,39	322,00	322,00	R\$ 52.424,39	R\$ 52.424,39	100%	
PROT. MECÂNICA DE SUP. HORIZ. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM	M²	268,54	R\$ 41,09	R\$ 12.325,50	27,50	268,54	R\$ 1.262,20	R\$ 12.325,50	100%	
				R\$ 510.244,57			R\$ 60.845,94	R\$ 423.800,28		

S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 40.474.563/0001-36

LUIZ CARLOS M. DE VARGAS
Arquiteto Urbanista
CAU/PR A128028-7

MEDIÇÃO ADITIVO OBRA DE REFORMA CÂMARA DE VEREADORES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT. MED.	QUANT. ACUM.	VALOR MED.	VALOR ACUM.	%
1. PLACA DE OBRA									
Placa de obra (para construção civil), em chapa galvanizada nº 22, tamanho de 2m x 1,15m	M²	1,00	R\$ 397,02	R\$ 4.973,64	397,02	397,02	R\$ 4.973,64	R\$ 4.973,64	100%
2. PLENARIO									
2.1 ELÉTRICA/SOM									
Suporte metálico para televisão 86 polegadas, estrutura de 40x40mm, espessura 0,9mm	M	10,00	R\$ 55,46	R\$ 554,54	10,00	10,00	R\$ 554,54	R\$ 554,54	100%
Mão de obra recortes de paredes	M	30,00	R\$ 10,00	R\$ 299,86	10,00	10,00	R\$ 299,86	R\$ 299,86	100%
Mão de obra colocação de tubulação (mangueiras) (piso)	M	103,00	R\$ 15,71	R\$ 1.618,00	103,00	103,00	R\$ 1.618,00	R\$ 1.618,00	100%
Mão de obra colocação de caixas de passagem (piso)	UND	9,00	R\$ 309,67	R\$ 2.786,46	9,00	9,00	R\$ 2.786,46	R\$ 2.786,46	100%
Mão de obra instalação de circuito elétrico (ar condicionado)	M	500,00	R\$ 15,71	R\$ 7.854,38	500,00	500,00	R\$ 7.854,38	R\$ 7.854,38	100%
Reboco em cortes de parede	M²	3,00	R\$ 53,97	R\$ 161,88	3,00	3,00	R\$ 161,88	R\$ 161,88	100%
Fiação elétrica cabo flexível 2,5mm	M	66,00	R\$ 10,68	R\$ 704,88	66,00	66,00	R\$ 704,88	R\$ 704,88	100%
Fiação elétrica cabo flexível 6mm (ar condicionado)	M	500,00	R\$ 24,19	R\$ 12.092,76	500,00	500,00	R\$ 12.092,76	R\$ 12.092,76	100%
Caixa de passagem CPD 40 x40cm (metálica)	UND	1,00	R\$ 344,89	R\$ 344,82	1,00	1,00	R\$ 344,82	R\$ 344,82	100%
Caixa de passagem CPD 30 x 30cm (metálica)	UND	5,00	R\$ 209,71	R\$ 1.048,33	5,00	5,00	R\$ 1.048,33	R\$ 1.048,33	100%
Caixa de passagem CPD 15 x 15cm (metálica)	UND	3,00	R\$ 69,21	R\$ 207,59	3,00	3,00	R\$ 207,59	R\$ 207,59	100%
Mangueira corrugada preta 3"	M	27,00	R\$ 10,28	R\$ 277,60	27,00	27,00	R\$ 277,60	R\$ 277,60	100%
Mangueira corrugada preta 2"	M	32,00	R\$ 7,35	R\$ 235,01	32,00	32,00	R\$ 235,01	R\$ 235,01	100%
Mangueira corrugada amarela 1"	M	44,00	R\$ 5,12	R\$ 225,10	44,00	44,00	R\$ 225,10	R\$ 225,10	100%
Caixas de luz 2x4	UND	8,00	R\$ 2,51	R\$ 20,12	8,00	8,00	R\$ 20,12	R\$ 20,12	100%
Caixas de luz 4x4	UND	7,00	R\$ 5,32	R\$ 37,21	7,00	7,00	R\$ 37,21	R\$ 37,21	100%
Eletrocalha perfurada 100x50mm	M	3,00	R\$ 27,18	R\$ 81,52	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
2.2. PINTURA PLENARIO									
Pintura interna do plenário de sessões	M²	410,00	R\$ 52,28	R\$ 21.429,51	410,00	410,00	R\$ 21.429,51	R\$ 21.429,51	100%
Pintura interna do forro do plenário de sessões	M²	330,00	R\$ 52,28	R\$ 17.248,14	330,00	330,00	R\$ 17.248,14	R\$ 17.248,14	100%
Massa corrida paredes plenário de sessões	M²	90,00	R\$ 19,00	R\$ 1.709,54	90,00	90,00	R\$ 1.709,54	R\$ 1.709,54	100%
Troca de piso banheiros plenário de sessões	M²	4,50	R\$ 31,03	R\$ 139,59	4,50	4,50	R\$ 139,59	R\$ 139,59	100%
Desmanche de forro de gesso drywall	M²	55,88	R\$ 6,76	R\$ 377,69	55,88	55,88	R\$ 377,69	R\$ 377,69	100%
Retirada de resíduos de gesso forro drywall	M²	55,88	R\$ 3,83	R\$ 214,23	55,88	55,88	R\$ 214,23	R\$ 214,23	100%
Fornecimento de forro de gesso drywall	M²	55,88	R\$ 178,16	R\$ 9.953,56	55,88	55,88	R\$ 9.953,56	R\$ 9.953,56	100%
Instalação de forro de gesso drywall	M²	55,88	R\$ 32,58	R\$ 1.820,30	55,88	55,88	R\$ 1.820,30	R\$ 1.820,30	100%
Fechamento parcial de portas em gesso drywall	M²	6,00	R\$ 151,06	R\$ 906,15	6,00	6,00	R\$ 906,15	R\$ 906,15	100%
Reparos em gesso drywall	M²	2,00	R\$ 152,30	R\$ 304,54	2,00	2,00	R\$ 304,54	R\$ 304,54	100%
Rebaixamento em gesso drywall	M	38,10	R\$ 153,55	R\$ 5.848,93	38,10	38,10	R\$ 5.848,93	R\$ 5.848,93	100%
Cortes de 84x84cm em gesso drywall, para colocação de ar condicionado	UND	4,00	R\$ 25,77	R\$ 103,07	4,00	4,00	R\$ 103,07	R\$ 103,07	100%
3. SALA DE REUNIÕES									
3.1 TÉRREO-FUNDOS									
Pintura do teto, duas de mão	M²	65,00	R\$ 52,28	R\$ 3.397,36	65,00	65,00	R\$ 3.397,36	R\$ 3.397,36	100%
Fechamento de teto em gesso drywall	M²	1,50	R\$ 151,06	R\$ 226,53	1,50	1,50	R\$ 226,53	R\$ 226,53	100%
Lâmpadas de led de embutir, de 30x30cm, 24W, 6500K	UND	2,00	R\$ 55,83	R\$ 111,63	2,00	2,00	R\$ 111,63	R\$ 111,63	100%
4. GARAGEM									
4.1 PISO									
Canaleta metálica em U na garagem, 100x40mm	M	18,44	R\$ 256,98	R\$ 4.290,72	0,18	0,18	R\$ 4.290,72	R\$ 4.290,72	100%
							R\$ 554,54	R\$ 101.523,67	

Vitorino, PR 22 de maio de 2023

S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 40.474.563/0001-36

LUIZ CARLOS M. DE VARGAS
Arquiteto Urbanista
CAU/PR A128028-7



Proc. Administrativo/Legislativo 2- 328/2023

De: Helielton Guimarães de Paula

Para: -

Data: 14/08/2023 às 12:07:22

segue Termo de recebimento assinado

Anexos:

01_TERMO_RECEBIMENTO.pdf



GUIMARAES ENGENHARIA & ARQUITETURA EIRELI

28.553.301/0001-6

Realizando Sonhos

TERMO DE RECEBIMENTO

MEDIÇÃO DE OBRA

Medição - 04

Contrato - 01/2023

Origem - Tomada de Preços no 1/2022

Contratada - S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no

CNPJ/MF sob no 40.474.563/0001-36

Prezados Senhores,

Apresentamos este termo de recebimento atestando que esta empresa assinada abaixo fiscalizou e realizou as medições e estamos por meio deste comunicar o final da obra e realização dos serviços em perfeitas qualidades realizados conforme projeto e planilha exceto os itens grifados e suprimidos conforme assinado pela 4ª medição.

Ouro Preto do Oeste - Rondônia, 14 de Agosto de 2023.

GUIMARAES ENGENHARIA
E ARQUITETURA
LTDA:28553301000161

Assinado de forma digital por
GUIMARAES ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA:28553301000161
Dados: 2023.08.14 11:05:41 -04'00'

GUIMARAES ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 28.553.301/0001-61
PROPRIETÁRIO E RESP. TÉCN. : HELIELTON GUIMARAES DE PAULA
ARQUITETO E URBANISTA CAU/BR A 185182-9 /
CPF: 016.038.002-20 / RG: 1200564

Praça da Liberdade, 104 – Jardim Tropical, Ouro Preto do Oeste/RO
CEP: 76920-000, Fones (69) 9 9326-1382 – E-mail: guimaraesargeurb@gmail.com

Proc. Administrativo/Legislativo 3- 328/2023

De: Matheus C. - FC

Para: SCA - Setor de Compras e Almojarifado - A/C Matheus C.

Data: 21/08/2023 às 18:41:11

Setores envolvidos:

PRES, SCA, CRB, FC

Medição 4 - Contrato nº 1/2023

ATESTO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Atesta-se o recebimento **provisório** dos serviços constante na nota fiscal abaixo indicada, bem como a conformidade referente à documentação acessória relativa à regularidade fiscal e trabalhista

Nota fiscal nº 86
Relativo ao Contrato nº 1/2023
Contratada: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

MATHEUS MORAES COSTA

Fiscal de Contratos

ATESTO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Atesta-se o recebimento **definitivo** dos serviços constantes na nota fiscal abaixo indicada, bem como a conformidade referente à documentação acessória relativa à regularidade fiscal e trabalhista, para tanto o Presidente da Comissão de Recebimento de Bens, abaixo indicado, liquida a despesa.

Nota fiscal nº 86
Relativo ao Contrato nº 1/2023
Contratada: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

GIOVANI TOGNON

Presidente da Comissão de Recebimento de Bens

EMANUELLE GIACOMINI FIORENTIN

Membro da Comissão de Recebimento de Bens

LÚCIA CÓRDOVA MELLO

Membro da Comissão de Recebimento de Bens

LOURDES CARINI MARTICH

Membro da Comissão de Recebimento de Bens

MARIANA CARVALHO MARTINS

Membro da Comissão de Recebimento de Bens

—
Matheus Moraes Costa

Anexos:

4_CND_TRABALHISTA.pdf

Certidao_900138518775001.pdf

Certidao_estadual_S_J.pdf

certidao_federal_S_J.pdf

FGTS.pdf

Fotos_e_Diario_da_Obra.rar

Municipal.pdf

nota_S_J_Prestacao_Camara_de_vereadores.pdf

simples_optante.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C5DD-270B-5D6B-611C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MATHEUS MORAES COSTA** (CPF 054.XXX.XXX-08) em 21/08/2023 18:42:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **LOURDES CARINI MARTICH** (CPF 500.XXX.XXX-04) em 21/08/2023 20:04:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **EMANUELLE GIACOMINI FIORENTIN** (CPF 053.XXX.XXX-31) em 22/08/2023 12:14:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **MARIANA CARVALHO MARTINS** (CPF 428.XXX.XXX-07) em 22/08/2023 13:07:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **GIOVANI TOGNON** (CPF 009.XXX.XXX-75) em 22/08/2023 13:57:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **LÚCIA CÓRDOVA MELLO** (CPF 187.XXX.XXX-27) em 22/08/2023 14:35:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/C5DD-270B-5D6B-611C>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.474.563/0001-36

Certidão n°: 8988110/2023

Expedição: 01/03/2023, às 17:52:36

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.474.563/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E
A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Aferição: 90.013.85187/75-001

Período: 08/02/2023 a 11/08/2023

Endereço: RUA ARARIBOIA, 491, CENTRO, PATO BRANCO/PR, 85501-262

Contribuinte: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.474.563/0001-36

Categoria	Destinação	Área (m ²)
Reforma	Comercial salas e lojas	1.729,75

CERTIFICA-SE, para a aferição acima identificada, realizada para fins de regularização de obra de construção civil:

I - que consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou sobre o qual tenha sido proferida decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencido; e

II - que não consta débito inscrito em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, conforme disposto no art. 206 do CTN.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de cobrar e inscrever outros débitos que vierem a ser apurados, referentes à obra de construção civil objeto da aferição.

Esta certidão tem por finalidade a averbação da obra de construção civil objeto da aferição no Cartório de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição imobiliária.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>> ou <<https://www.gov.br/pgfn/pt-br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, e na Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021.

Emitida às 09:19:34 do dia 18/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2024.

Código de controle da certidão: **EFA6.4C30.8E41.CA05**

Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030961182-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **40.474.563/0001-36**

Nome: **S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.474.563/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:57:01 do dia 04/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/12/2023.

Código de controle da certidão: **6A9D.B705.E174.3E31**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.474.563/0001-36
Razão Social: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Endereço: RUA GONCALVES DIAS / SAO CRISTOVAO / PATO BRANCO / PR / 85508-222

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080502353114404523

Informação obtida em 18/08/2023 12:53:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE
PATÓ BRANCO

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE

CÓDIGO.....: 40474563000136
NOME.....: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF...: 40.474.563/0001-36
ENDEREÇO...: GONCALVES DIAS , 1113 - SAO CRISTOVAO
CEP.....: 85508222
MUNICIPIO.: PATO BRANCO UF: PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRAM-SE SUSPENSA referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.patobranco.pr.gov.br>> ou através do QR Code com os dados abaixo:

Emitida em: 21/08/2023.
Válida até: 19/11/2023.
Ano da Certidão.....: 2023
Número da certidão.....: 0061266
Código de autenticidade da certidão: 869164727869164




Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.

Pato Branco - PR em, 21 de Agosto de 2023.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA RUA GONCALVES DIAS, 1113 CEP: 85508-222 - Bairro: SAO CRISTOVAO Município: Pato Branco - PR E-mail: Sg3221763@gmail.com Fone: (45) 9911-8785 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 40.474.563/0001-36 **** 812778		Número da NFS-e	
		202300000000086	
Data do Serviço		Código Verificador	
18/08/2023		bc6a2ac3e	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fone: (46) 3220-1517 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/08/2023	Exigível	Pato Branco/PR

TOMADOR DO SERVIÇO **Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social				Pato Branco/PR			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO							
Endereço							
CARAMURU,271							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Pato Branco	PR	(46) 3220-1517	85504-470				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.995.448/0001-54							
E-mail							
nfse@patobranco.pr.gov.br							


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
*****		*****		*****	
E-mail			Fone		Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Contratação de empresa para execução de obra de reforma , a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Pato Branco, de acordo ao constante neste contrato. MÃO-DE-OBRA (60%) = R\$36.840,29 MATERIAL UTILIZADO (40%) = R\$24.560,19 . Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	61.400,48	2,00	1.228,01	Sim


Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	61.400,48	1.228,01	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	61.400,48	Valor Líquido da NFS-e	56.120,04				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$2431,46; Est: R\$0,00; Fed: R\$8258,36; Total Aprox: R\$10689,82. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$4.052,43	
--	---

Consulta realizada em 18/08/2023 às 13:40:45.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal



202300000000086bc6a2ac3e40474563000136

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RUA GONCALVES DIAS, 1113
CEP: 85508-222 - Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: Pato Branco - PR
E-mail: Sg3221763@gmail.com
Fone: (45) 9911-8785

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
40.474.563/0001-36 **** 812778



Número da NFS-e

202300000000086

Data do Serviço

18/08/2023

Código Verificador

bc6a2ac3e

Recebi(emos) de

S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202300000000086

Número da NFS-e

Competência

18/08/2023

NFS-e

bc6a2ac3e

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 18/08/2023 às 13:40:45.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.474.563/0001-36**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Proc. Administrativo/Legislativo 4- 328/2023

De: Matheus C. - FC

Para: SC - Setor de Contabilidade

Data: 22/08/2023 às 14:46:18

Boa tarde,

Segue os Atestos de Recebimento.

Atenciosamente,

—

Matheus Moraes Costa