



CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ANEXO B

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ITENS	SERVIÇOS	índice	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	% concluída	valor serviço com B.D.I.	
				no		no		no		no			
			período		período		período		período				
1	PLENARIO		-		-					-	0,00%		
1.1	DEMOLIÇÃO	1,71%	5.820,83	100,00%	-		-		-		100,00%	5.820,83	
1.2	REFORMA	15,33%	52.204,45	100,00%	-		-		-		100,00%	52.204,45	
2	PREDIO REFORMADO	0,00%	-		-						0,00%		
2.1	DEMOLIÇÃO	0,27%	912,84	100,00%	-		-		-		100,00%	912,84	
2.2	REFORMA	7,45%	-		25.359,47	100,00%	-		-		100,00%	25.359,47	
3	PREDIO AMPLIADO	0,00%	-		-		-		-		0,00%		
3.1	DEMOLIÇÃO	0,58%	1.989,08	100,00%	-		-		-		100,00%	1.989,08	
3.2	REFORMA	7,04%	-		23.984,42	100,00%	-		-		100,00%	23.984,42	
4	PINTURA	0,00%	-		-		-		-		0,00%		
4.1	PINTURA INTERNA	35,62%	-		24.259,60	20,00%	36.389,40	30,00%	60.649,00	50,00%	100,00%	121.298,00	
4.2	PINTURA EXTERNA	23,55%	-		-		40.092,85	50,00%	40.092,85	50,00%	100,00%	80.185,70	
5	DRENOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	4,43%	7.547,34	50,00%	7.547,34	50,00%	-		-		100,00%	15.094,67	
6	GARAGEM	0,00%	-		-		-		-		0,00%		
6.1	REFROMA	0,76%	2.573,31	100,00%	-		-		-		100,00%	2.573,31	
7	RAMPA GARAGEM	0,00%	-		-		-		-		0,00%		
7.1	RAMPA GARAGEM	1,35%	4.605,78	100,00%	-		-		-		100,00%	4.605,78	
8	PREVENÇÃO DE INCENDIO	1,91%	-		-		-		6.487,22	100,00%	100,00%	6.487,22	
SUB-TOTAL			100,00%	75.653,63	22,22%	81.150,83	23,83%	76.482,25	22,46%	107.229,07	31,49%	100,00%	340.515,77
B.D.I. EMBUTIDO NOS CUSTOS UNITÁRIOS DE 24,50 %													
TOTAL NO MÊS				75.653,63		81.150,83		76.482,25		107.229,07			
TOTAL ACUMULADO				75.653,63		156.804,45		233.286,70		340.515,77		340.515,77	