



CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 1/2023

OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ITENS	SERVIÇOS	índice	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		% concluída	valor do serviço com BDI de 24,50%
			valor no período	% no período	valor no período	% no período	valor no período	% no período		
1	GARAGEM		-		-		-			
1.1	PISO	15,14%	-		-		77.251,48	100,00%	100,00%	77.251,48
1.2	PORTÕES PASSAGEM AR	2,65%	-		-		13.508,25	100,00%	100,00%	13.508,25
1.3	INSTALAÇÃO CALHAS	0,89%	-		-		4.566,04	100,00%	100,00%	4.566,04
1.4	INSTALAÇÃO PROTEÇÃO EMBORRACHADO	0,21%	-		-		1.074,37	100,00%	100,00%	1.074,37
2	SUBSOLO FUNOS	0,00%	-		-		-			-
2.1	PAREDE SALA LANCHES	0,70%	-		-		3.552,80	100,00%	100,00%	3.552,80
3	PLENÁRIO	0,00%	-		-		-			-
3.1	PORTAS MADEIRA (ENROSCANDO, DESCOLANDO)	0,18%	929,28	100,00%	-		-		100,00%	929,28
3.2	JANELA GRANDE PROBLEMA FECHAMENTO	0,02%	124,50	100,00%	-		-		100,00%	124,50
3.3	INFILTRAÇÃO HALL ENTRADA /GESSO DANIFICADO FORRO	0,36%	1.828,38	100,00%	-		-		100,00%	1.828,38
3.4	ADEQUAÇÃO NIVEL TABLADO	14,61%	74.553,49	100,00%	-		-		100,00%	74.553,49
3.5	ADEQUAÇÃO DOS LAVABOS GALERIA	3,27%	16.673,07	100,00%	-		-		100,00%	16.673,07
4	TÉRREO	5,84%	-		29.793,03	100,00%	-		100,00%	29.793,03
5	ADEQUAÇÃO PARAPEIRO CENTRAL 1º, 2º E 3º PAVIMENTO	12,74%	-		64.991,24	100,00%	-		100,00%	64.991,24
6	TÉRREO FUNDOS	2,40%	-		12.251,90	100,00%	-		100,00%	12.251,90
7	1º ANDAR	0,59%	-		2.997,84	100,00%	-		100,00%	2.997,84
8	2º ANDAR	0,70%	-		3.577,40	100,00%	-		100,00%	3.577,40
9	3º ANDAR	0,66%	-		3.368,41	100,00%	-		100,00%	3.368,41
10	BANHEIROS	1,55%	-		7.916,16	100,00%	-		100,00%	7.916,16
11	FACHADA DE VIDRO / DIVISÓRIA GABINETES	13,21%	-		-		67.399,78	100,00%	100,00%	67.399,78
12	PORTAS E FECHADURAS	4,23%	-		-		21.561,89	100,00%	100,00%	21.561,89
13	TELHADOS	20,05%	102.325,26	100,00%	-		-		100,00%	102.325,26
SUB-TOTAL		100,00%	196.433,98	38,50%	124.895,98	24,48%	188.914,61	37,02%	100,00%	510.244,57
TOTAL NO MÊS			196.433,98		124.895,98		188.914,61			
TOTAL ACUMULADO			196.433,98		321.329,96		510.244,57			